

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TREVISO SECRETARIA DE OBRAS OBRA: ESCOLA MUNICIPAL MARIA BROGNI ENDEREÇO: Angelo Dal Bó, Centro, Treviso – SC									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		PERÍODO					
		R\$	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.384,49	3,88%	R\$ 9.384,49	3,88%				
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 23.731,73	9,80%	R\$ 23.731,73	9,80%				
03	COBERTURA	R\$ 144.489,88	59,68%	R\$ 48.163,29	19,89%	R\$ 48.163,29	19,89%	R\$ 48.163,29	19,89%
04	HIDROSSANITÁRIO - ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 23.653,08	9,77%			R\$ 11.826,54	4,88%	R\$ 11.826,54	4,88%
05	REFORMA RAMPA DE ACESSO	R\$ 28.569,33	11,80%			R\$ 14.284,67	5,90%	R\$ 14.284,67	5,90%
06	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 8.953,18	3,70%					R\$ 8.953,18	3,70%
07	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.322,86	1,37%					R\$ 3.322,86	1,37%
	TOTAL	R\$ 242.104,55	100,00%	81.279,51	33,57%	74.274,50	30,68%	86.550,54	35,75%
	VALOR ACUMULADO			81.279,51	33,57%	155.554,01	64,25%	242.104,55	100,00%
TREVISO, ABRIL DE 2022				RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA ALANO PERITO CAU/SC: A-1358260					